

## TÁJÉKOZTATÓ

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Tárgy: 2. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2014. május 29-i Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

#### Beszerzések

##### Kiviteli terv közbeszerzése

Ajánlattételi határidő 2014.06.11. 10.00 óra volt, négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Szükséges volt hiánypótlás, indoklás és felvilágosítás kérése, melyet az egyik ajánlattevő határidőben nem teljesített, két ajánlattevő nem teljesítette teljes körűen a hiánypótlást, egy ajánlattevő határidőben és teljes körűen teljesítette a hiánypótlást.

Ennek alapján három ajánlattevő ajánlata valamennyi rész tekintetében érvénytelen, egy ajánlattevő ajánlata a IV. rész vonatkozásában a hiánypótlást követően érvényes.

A Pénzügyi Bizottság 2014.06.17-i ülésén, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat ajánlatkérő által a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú projekttel kapcsolatos „*Lélekkel a Körösök mentén – Kiviteli tervek készítése*” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok elbírálása során - a bizottsági munka eredményeként - egyhangúan akként határozott, hogy az I-III., valamint az V-VI. részek tekintetében javasolja a Construct-Plan Kft., a Trisius Kft., és az Insula Bau Kft. ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat, valamint a Construct-Plan Kft. és a Trisius Kft. által a IV. részre benyújtott ajánlatokat a Kbt. 74. § (1) e) pontja szerint érvénytelennek, az eljárást pedig e részek vonatkozásában a Kbt. 76. § (1) b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítani.

A IV. rész vonatkozásában nyertes ajánlattevőként a HATERV BT. ajánlattevő került kihirdetésre, tekintettel arra, hogy az eljárásban az egyetlen érvényes ajánlatot tette, ezért az eljárás a IV. rész vonatkozásában eredményes.

A Pénzügyi Bizottság 2014.06.17-i döntése alapján az I-III., valamint az V-VI. részek vonatkozásában új eljárás lebonyolítása szükséges.

#### Kötelező nyilvánosság

A nyilvánosság biztosítása keretében a megbízott a szerződésében vállalt időarányos kötelezettségeinek eleget tett: az 5 db „B” tábla elkészült és kihelyezésre került az öt helyszínre. A sajtóközlemény elkészült, megjelent az előírásoknak megfelelően. A sajtóanyagok gyűjtése folyamatos. A projekt Kommunikációs Terve a kötelező nyilvánosság előírásai és szempontjai alapján elkészült. A projekt alhonlap a város honlapján kialakításra került. A nyitórendezvény 2013.06.13-án megszervezésre és lebonyolításra került.

Élményelemek tervezése/forgatókönyv készítés beszerzése megtörtént, a megbízási szerződés aláírásra került. Az érintett szakértőkkel és a szakértők közötti egyeztetés folyamatos (a projektmenedzsmenttel, a szakértőkkel, és a kiviteli terv készítőjével). A megbízás teljesítésének határideje 2014.07.15.

A műszaki ellenőri beszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a szerződés aláírása folyamatban.

Az előleg lehívása az utófinanszírozott projektelemekre folyamatban van – a Szent Antal Sütőház tulajdoni lapjára történő tulajdonosi átvezetést követően történik az előleg utalása.

A tevékenységek előrehaladása:

a kiviteli terv I-III, és az V-VI. részek vonatkozásában új eljárást kellett indítani, amely minimum 15 nappal meghosszabbítja a határidőket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.



Szikoráné Simon Ágnes  
projektmenedzser