

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Tárgy: 8. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A **2015. január 29-i** Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

#### **Eszközbeszerzések aktuális helyzete**

**Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan** Patkós Gáborral a szerződés aláírásra került, az egyeztetések folyamatosak, a munkálatok megkezdődtek.

**Egyéb eszközök, berendezések beszerzése** (bútor és háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei): a nyertes ajánlattevővel, az Alex Fémbútor Kft-vel (Zsámbék) a szerződés aláírása folyamatban.

#### **Kivitelezések aktuális helyzete**

##### **Híd és környéke építése**

A 3. közbeszerzési eljárás a híd és környéke építésére a Pénzügyi Bizottság 2015. január 20-án tárgyalta és fogadta el az Ajánlattételi felhívást. Nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2015. február 17-én történt meg. Beérkezett ajánlatok száma: 4 db.

##### **Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:**

Jelenleg műhelymunka, gyártás folyik, a Ligetben munkavégzés még nem történt,

##### **A „Bárka” Halászati Látogatóközpont kialakítása**

A fa tetőszerkezet felrakása történt meg, valamint elkészült a belső fal és a belső födém.

##### **Szent Antal Zarándokház**

Jelenleg a vizes munkálatok folynak, szennyvízrákötés, fűtési vezetékek, víznyomás.

##### **Szent Antal kenyérsütőház**

Cseréplécezés megtörtént és a belső vakolás is kész.

##### **Körös Látogató Központ felújítása**

A főépületen belül megtörtént a glettelés, villanszerelők fűtik a vezetéket. A kis épületen rajta a födém.


##### **Kifizetési kérelmek benyújtása**

Szállítói kifizetési kérelem benyújtására kerül sor 2015. január hóban a Németh Kft esetében, a szerződés szerinti elért 25%-os készültségi fok alapján, műszaki ellenőri ellenjegyzéssel.

Az utófinanszírozott számlák 2015. január 30-án benyújtásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2015. február 17.



Szikoráné Simon Ágnes  
projektmenedzser