

## **TÁJÉKOZTATÓ**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Tárgy: 10. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2015. március 26-i Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

#### **Eszközbeszerzések aktuális helyzete**

**Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan:** Patkós Gábor a szállítást megkezdte, két számlát nyújtott be eddig. A Bárka Látogatóközpont, az Erzsébet Ligeti kivitelezések módosított határideje (2015.04.30.), valamint a Híd és környéke kivitelezési határidő (2015.06.15.) miatt a szállító az eredetileg vállalt határidőt nem tudja tartani, ezért szállítási határidő módosítása szükséges.

**Egyéb eszközök, berendezések beszerzése:** bútor és háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei: az Alex Fém bútorkft. (Zsámbék) is megkezdte a szállítást. Teljesítési határideje 2015. május 15.

#### **Kivitelezések aktuális helyzete**

##### **Híd és környéke építése**

Az Everling Kft. képviselőjével a szerződés 2015. március 17-én aláírásra került. A közműegyeztetések és az alvállalkozói egyeztetéseket követően a terület lezárásra került, a kivitelezés elkezdődött. Az erősáramú kábel kiváltás 2015.05.06-án történik meg. Polgármester úrnál 2015. április 16-án történt személyes egyeztetésen a kivitelező képviselője kijelentette, hogy a vállalt kivitelezési határidőt tudják tartani.

##### **Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével:**

A munka ütemterv szerint halad, a módosított 2015.04.30. határidőt tudják tartani. A műszaki átadás ezen a napon meg fog kezdődni.

##### **A „Bárka” Halászati Látogatóközpont kialakítása**

A munka ütemterv szerint halad, a módosított 2015.04.30. határidőt tudják tartani. A műszaki átadás ezen a napon meg fog kezdődni.

##### **Szent Antal Zarándokház**

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént, kisebb javítási munkák várhatóan lesznek.

##### **Szent Antal kenyérsütőház**

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént, kisebb javítási munkák várhatóan esznek.

**Körös Látogató Központ felújítása**

A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént, kisebb javítási munkák várhatóan lesznek.

**Műszaki ellenőr**

Szakmai közreműködése folyamatos.

**Üzleti marketing**

A szerződés aláírásra került 2015. április 15-én, a szerződött összeg bruttó 12.222.200,- Ft. A projektben az erre a tevékenységre tervezett összeg 15.000.000,- Ft. Tevékenységét megkezdte, az egyeztetések folyamatosak.

**Könyvvizsgálói tevékenység**

A beszerzési eljárás folyamatban, az árajánlatok beérkezési határideje 2015. április 27.

**Kifizetési kérelmek benyújtása**

A szállítói számlák benyújtásától függően folyamatos.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd, 2015. április 22.

Szikoráné Simon Ágnes  
projektmenedzser