

2011 DEC 30.

Gyeonkphiv-

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Ikt.sz.: IG/22-422

Emir: K-2011-DAOP-3.1.2/A-09.-

0054006/150

**Gyomaendrőd**  
Szabadság tér 1.  
5500

Tárgy: értesítés szabálytalansági  
döntésről

Ügyintéző: Dr. Szilágyi Erzsébet

szabálytalanság felelős

Telefonszám: 62/549-598

Tisztelt Kedvezményezett!

2012 JAN 02.

Ezúton tájékoztatom, hogy a **DAOP-3.1.2/A-2009-0008** azonosító számú, a „**Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb megközelíthetősége érdekében**” című projektjével kapcsolatban a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdése alapján szabálytalansági gyanú került benyújtásra.

A rendelkezésre álló dokumentumok és a vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv alapján megállapítottam, hogy Kedvezményezett **szabálytalanságot követett el**, tekintettel arra, hogy **megsértette** a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) **3. pontjában foglalt bejelentési kötelezettséget**. Az **ÁSZF) 9.1.i)k) pontjai alapján megállapításra került Kedvezményezett szerződésszegése**.

A fentiek alapján a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 90§ (3) pontjában biztosított jogkörömnél fogva elrendelem a **projekt összköltségének csökkentését** 6.811.979 Ft,- azaz hatmillió nyolcszáztizenegezer-kilencszázhetvenkilenc forint összegben, melynek támogatás-tartalma 6.130.781,-Ft, azaz hatmillió százharmincezer-hétszáznyolcvanegy forint.

Tájékoztatom, hogy mivel a szabálytalansággal érintett **A18SA9597048** számú számla 2011.07.08-án illetve a **fordított ÁFA** 2011.08.30. napján kifizetésre kerültek, jogosulatlan támogatásnak minősülnek.

A jogosulatlan kifizetésre tekintettel a kifizetett támogatás, illetve fordított Áfa előleg után kamat kerül felszámolásra, melynek összege a követelés megállapításának napjáig (2011.12.28.) számolva 163.666,-Ft.

A fennálló követelés így mindösszesen 6.294.447,-Ft -azaz hatmillió kétszázkilencvennégyezer-négy száznegyvenhét forint, mely naponta 1.008,-Ft-tal, azaz egyezernyolc forinttal emelkedik a visszafizetés napjáig.

Jelen döntés ellen jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntésről szóló levél kézhezvételétől számított 10 napon belül lehet előterjeszteni, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek címezve, de a szabálytalanság során eljáró szervezetnél kell benyújtani.

Indokolás:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett 2010. április 1. napján támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató nevében és helyette eljáró DARFÜ Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban Közreműködő Szervezet).

A projekttel kapcsolatban 2011. november 22-én szabálytalansági gyanú merült fel, mivel a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekben szabályozott (ÁSZF) műszaki tartalomváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.

A projekt keretében a Bíráló Bizottság által jóváhagyott műszaki tartalmat hirdette meg közbeszerzési kiírásában a Kedvezményezett, a vállalkozói szerződést is ennek megfelelően kötötte meg. Azonban a 2011. október 08-ai záró helyszíni szemle keretében feltárásra került, hogy 110 m vállalt kerékpárút nem került megépítésre a Bajcsy Zsilinszky utcában, továbbá 25 m-en meghagyták az eredeti kerékpárutat.

Megállapításra került az is, hogy a Fő úti szakaszon 20 méter kiemelt szegény nem valósult meg.

A Kedvezményezett az elmaradt munkákat elismerte a változó műszaki tartalomhoz kapcsolódó változás-bejelentés benyújtásával. A változás-bejelentő tartalmazza a műszaki ellenőr által beárazott elmaradó tételeket (bruttó 3.399.865 Ft) is, melynek összege jóval alacsonyabb az eredeti pályázatban erre a szakaszra beárazott egységáraknál (bruttó 6.699.479 Ft).

Kedvezményezett által beküldött változás-bejelentés 2011. november 11-én kelt műszaki szakértői értékelése a következőket állapította meg:

*A Bajcsy Zsilinszky utca 110 m-es hiánya a 11 db keresztező utca kb. 85 m összes hosszúságú, meglevő burkolatán való átvezetés miatti építés elmaradásból és a 25 m meglevő burkolat meghagyásából tevődik össze. A hiány 6,47 %.*

*A Bajcsy Zsilinszky utca eredeti költségvetés szerinti építési költsége bruttó 112.018.813 Ft, ebből a felfestés költsége 8.250.000 Ft + nyomókút áthelyezés, betonkerítés átépítés, 222.000 Ft, összesen: 8.472.000 Ft. Ezekkel nem csökkentendő az elszámolható költség, mivel a megvalósulási terven ezek a tételek szerepelnek.*

*A vetítési alapként szereplő összeg 103.546.813 Ft, amelynek 6,47 %-a, bruttó **6.699.479,-Ft** levonandó, a Kedvezményezett által jelzett 3.399.865 Ft-al szemben.*

*A Fő út 803 m – es hossza adminisztrációs hiba miatt kerülhetett a műszaki adatlapra, mert a helyszíni ellenőrzés felmérése 760 m valós méretet igazolt, így hiány nem jelentkezik. Azonban 20 m kiemelt szegély bruttó **112.500,-Ft** nem elszámolható a műszaki ellenőr által beárazott 77.740 Ft helyett, mivel az nem valósult meg.*

***Összességében az elmaradt, meg nem épített szakaszok miatt 6.811.979,-Ft levonás szükséges.***

*A többletmunkaként beadott kérelemben megjelölt, tervben is szereplő munkák többletköltsége nem fogadható el, tekintettel az átalánydíjas vállalkozói szerződésre, amely szerint többletmunka nem számolható el.*

Az **ÁSZF 3. pontja előírja**, hogy a Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljainak elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

A Támogatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (**ÁSZF**) **9.1.k)** pontja szerint a Szerződés megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti.

A Támogatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (**ÁSZF**) **9.1.i)** pontja szerint a Szerződés megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett nem tesz eleget az ÁSZF 3. pontjában foglalt bejelentési kötelezettségének.


A változás-bejelentő benyújtásával Kedvezményezett elismerte a szabálytalanság tényét, ebből kifolyólag a lebonyolításban érintett szervezet vezetője a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 84§-ának 5. bekezdése szerint eljárva szabálytalansági eljárás mellőzésével állapította meg a fentiekben részletezett jogkövetkezményt.

Tájékoztatom, hogy a jogorvoslati eljárás szabályait a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 92.§-a tartalmazza.

Felhívom figyelmét, hogy a jogosulatlanul kifizetett támogatást **(6.130.781,-Ft)**, a kifizetés napjától a visszafizetés napjáig számolt kamattal növelten köteles megfizetni levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül, a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. **10032000-00290397-00000031** számú, a Magyar Államkincstár által vezetett bankszámlájára.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti határidő letelte után a 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 127. § (8) bekezdése alapján késedelmi kamat megfizetésére köteles, mely **naponta 336,-Ft**.

Szeged, 2011. december 28.



Dr. Kiss Imre  
ügyvezető igazgató

DARFÜ Dél-alföldi<sup>(3)</sup>  
Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Nonprofit Kft.  
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Pf. 29  
Adószám: 18461376-2-06  
Bsz.: 10402805-28019293-00000000





Gyomaendrőd Város Polgármestere  
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.  
Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288  
Web site: [www.gyomaendrod.hu](http://www.gyomaendrod.hu)  
e-mail: [polgarmester@gyomaendrod.hu](mailto:polgarmester@gyomaendrod.hu)

Üi.sz.: IV.24- /2012.  
Üi.: Pardi László/ Timár Andrea

Tárgy: Kérelem

Melléklet: Méret-és mennyiség kimutatás és árazott költségvetés az elmaradt munkálatokról  
Hiv.szám: IG/22-422  
Emir: K-2011-DAOP-3.1.2/A-09-0054006/150

**Nemzeti Fejlesztési Ügynökség**  
**1077 Budapest**  
**Wesselényi u. 20-22.**

Polgármesteri Hivatal Gyomaendrőd	
Erkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-	
177	
2012 JAN 09.	
Határozatszám: IV.24-1	Előszám:
Melléklet:	Előadó: Pardi

Tisztelt Címzett!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester) nevében jogorvoslati kérelmet nyújtok be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által a DAOP-3.1.2/A-2009-0008 azonosító számú a „Kerékpárút hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb megközelíthetősége érdekében” című projekttel kapcsolatban szabálytalansági döntés tárgyában 2011. december 28-án hozott IG/22-422 ikt. számú határozattal szemben.

Kérelmem indokaként az alábbiakat adom elő:


Az IG/22-422 ikt. számú határozatban hivatkozott 2011. november 11-én kelt műszaki szakértői értékelésben megállapított 6,47 %-os hiány következtében a Bajcsy-Zs. utcai szakaszon jelentkező 6.699.479- Ft levonandó összeg jelentősen meghaladja a ténylegesen elmaradó munkálatok költségét. Az elmaradt tételek és a pályázatban szereplő egységárak alapján a Bajcsy-Zs. utcai kerékpárút hiányzó szakaszainak és elemeinek tényleges bekerülési költsége 3.951.244-Ft. Az eltérés oka, hogy a szakértő által figyelembe vett vetítési alapon több olyan költségvetési elem szerepel, melyek nem a tényleges kerékpárút építési munkálatokhoz kapcsolódnak. Ezeket a munkálatokat és a hozzájuk tartozó költségeket a mellékelt táblázat tartalmazza.

Fentiek alapján a jogosulatlanul kifizetett támogatás összege 4.546.400- Ft.

Jelen jogorvoslati kérelem elbírálásáig, kérem, szíveskedjen a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által 2011. december 28-án hozott IG/22-422 ikt. számú határozat végrehajtását felfüggeszteni.

Gyomaendrőd, 2012. január 9.

Tisztelettel:

  
Várfi András  
Polgármester

*A módosítást javaslok.  
Dr. Tóth László*



## Méret- és Mennyiségyszámítás a Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky úti és Fő úti kerékpárút elmaradó munkáihoz

### 31-11-120

Makadám rendszerű útpálya bontása géppel, élvágózva 1.0 km-ig mozgatva:

Lakossági útkereszteződéseknel:

85 m x 2,7 m x 0,36 m 82,62 m<sup>3</sup>

Sebők üzletház előtt:

25 m x 3m x 0,2 m 15 m<sup>3</sup>

**Tétel összesen: 97,62 m<sup>3</sup>**

### 31-11-990

Törmelék elszállítása minden további 1,0 km-re mozgatva: 97,62 m<sup>3</sup>

### 32-13-23

Talajelválasztó-teherelosztó geo-textília réteg beépítése (Nem megfelelő altalaj teherbírás esetén):

Lakossági útkereszteződéseknel:

85 m x 2,7 m 229,5 m<sup>2</sup>

Sebők üzletház előtt:

25 m x 3 m 75 m<sup>2</sup>

**Tétel összesen: 304,5 m<sup>2</sup>**

### 32-34-10

Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból:

Lakossági útkereszteződéseknel:

85 m x 2,7 m x 0,1 m 22,95 m<sup>3</sup>

Sebők üzletház előtt:

25 m x 3 m x 0,1 m 7,5 m<sup>3</sup>

**Tétel összesen: 30,45 m<sup>3</sup>**

### 33-31-13

Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap (FZKA) készítése:

Lakossági útkereszteződéseknel:

85 m x 2,7 m x 0,2 m 45,9 m<sup>3</sup>

Sebők üzletház előtt:

25 m x 3 m x 0,2 m 15 m<sup>3</sup>

**Tétel összesen:** 60,9 m<sup>3</sup>

**33-31-51**

Hengerel aszfalt kötőréteg készítése JU-11 jelű keverékből:

Lakossági útkereszteződéseknel:

85 m x 2,7 m x 0,035 m 8,032 m<sup>3</sup>

Sebők üzletház előtt:

25 m x 3 m x 0,035 m 2,625 m<sup>3</sup>

**Tétel összesen:** 10,65 m<sup>3</sup>

**33-33-10**

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AB-8 jelű keverékből:

Lakossági útkereszteződéseknel:

85 m x 2,7 m x 0,025 m 5,74 m<sup>3</sup>

Sebők üzletház előtt:

25 m x 3 m x 0,025 m 1,875 m<sup>3</sup>

**Tétel összesen:** 7,615 m<sup>3</sup>

**34-01-20**

Kiemelt szegély készítése:

Fő úton 20 m

**34-01-60**

Kerékpárút szegély készítése:

Sebők üzletház előtt:

2 m x 25 m 50 m

**Tétel összesen:** 50 m

**24-10-3**

Nyomós kút kihelyezése: 3 db

**K**

Beton kerítés átépítése 59 m

**Elmaradó tételek költsége az eredeti pályázatban szereplő egységárak  
alapján  
(Bajcsy Zsilinszky utca)**

Sorszám	Tétel száma	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységár	Összesen
1.	<b>31-11-120</b>	Makadám rendszerű útpálya bontása géppel, élvágózva 1.0 km-ig mozgatva	<b>97,62 m3</b>	6000 Ft/m3	585.720 Ft
2.	<b>31-11-990</b>	Törmelék elszállítása minden további 1,0 km-re mozgatva	<b>97,62 m3</b>	1200 Ft/m3	117.144 Ft
3.	<b>32-13-230</b>	Talajelválasztó-teherelosztó geotextília réteg beépítése (Nem megfelelő altalaj teherbírás esetén)	<b>304,5 m2</b>	1100 Ft/m2	334.950 Ft
4.	<b>32-34-10</b>	Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból	<b>30,45 m3</b>	6200 Ft/m3	188.790 Ft
5.	<b>33-31-13</b>	Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap (FZKA) készítése	<b>60,9 m3</b>	8250 Ft/m3	502.425 Ft
6.	<b>33-31-51</b>	Hengerel aszfalt kötőréteg készítése JU-11 jelű keverékből	<b>10,65 m3</b>	49000 Ft/m3	521.850 Ft
7.	<b>33-33-10</b>	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AB-8 jelű keverékből	<b>7,615 m3</b>	51000 Ft/m3	388.365 Ft
8.	<b>34-01-60</b>	Kerékpárút szegély készítése	<b>50 m</b>	2900 Ft/m3	145.000 Ft
9.	<b>24-10-3</b>	Nyomós kút kihelyezése	<b>3 db</b>	35000 Ft/db	105.000 Ft
10.	<b>K</b>	Beton kerítés átépítése	<b>59 m</b>	18000 Ft/fm	1.062.000 Ft
<b>Összesen:</b>					<b>3.951.244 Ft</b>

Elmaradó tételek költsége az eredeti pályázatban szereplő egységárak alapján (Fő út)					
Sorszám	Tétel száma	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységár	Összesen
1	<b>34-01-20</b>	Kiemelt szegély készítése	<b>20 m</b>	4500 Ft/m	90.000 Ft



<b>Összesen:</b>					90.000 Ft

<b>Összesen:</b>	<b>4.041.244 Ft</b>
<b>Áfa (25 %):</b>	<b>1.010.311 Ft</b>
<b>Bruttó Összesen:</b>	<b>5.051.555 Ft</b>

<b>Elmaradó költségek</b>		
Támogatás összege	90 %	4.546.400 Ft
Saját erő összege	10 %	505.155 Ft
<b>Összesen</b>		<b>5.051.555 Ft</b>

Gyomaendrőd, 2012. január 9.

167 94