



Jegyzőkönyv

Helyszín: Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, 2012. június 15.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Projekt: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért”, DAOP-5.2.1/D-2008-0002

Napirendi pontok:

1. Rövid tájékoztatás a projekt állásáról
2. Közbeszerzési ütemterv
3. Szavazások

1. Rövid tájékoztatás a projekt állásáról:

Dankó Béla polgármester, a konzorcium vezetője:

- Jelenleg nincs érvényes TSZ a projekt keretében. Az elmúlt héten részt vettünk egy, az NFÜ által kezdeményezett tárgyaláson, nagy figyelem kíséri a projektünket. A megbeszélés eredményeként egy utolsó lehetőséget kaptunk arra, hogy a projekt megvalósuljon.
- Az elmúlt időszakban műszaki tartalmat változtattak egyes települések- ez nagy gond. Tájékoztattak arról, hogy nem szükséges a teljes Konzorciumnak 100%-ban megvalósítania a projektet. Ezért az a település, aki nem teljesíti határidőre a vállalt feladatait, annak vállalnia kell a következményeket.
- Azon határidőket, amelyeket az NFÜ megszabott, minden településnek tartania kell. Amennyiben nem teljesíti, attól a településtől elbúcsúzunk. Készült egy ütemterv, amit minden település megkapott. Ez legyen a „szentírás”, amihez tartani kell magunkat.
- A TSZ-t hamarosan megkapjuk az új határidőkkel.

Béres Mariann projektmenedzser:

- A műszaki hiánypótlást a héten kaptuk meg, azonnal elküldtük a településeknek. Több tervező jelezte, hogy a hiánypótlásra 3-4 hétre van szüksége. Sajnos ennyi idő nem áll rendelkezésre, az ütemtervben látható minden részre a kapott határidő, ezt tartani kell.



2. Közbeszerzési ütemterv:

Béres Marianna projektmenedzser:

- Minden településnek elküldtük az eredményes 1., 2. és 4. részre vonatkozó közbeszerzési dokumentációt, így nincs akadálya annak, hogy szavazásra bocsássuk. Sajnos az önerő hiánya miatt lehetnek olyan települések, akik e miatt kieshetnek a Konzorciumból.

Dankó Béla polgármester, konzorcium vezető:

- Az IH szerint nem tudunk szerződni az önerő befizetések nélkül. Sok esetben a hitelfelvétel sem megoldás. Az IH kérése, hogy előre minden településtől szedjük be az önerőt. Javaslom, számoljuk ki, hogy mennyi településenként az önerő, így azt az összeget utalhatja át minden település az erre elkülönített számlára. A szerződéskötés tervezett dátumáig minden településnek ezt be kellene fizetnie.

Béres Mariann projektmenedzser:

- Az egy közbeszerzési csoportba tartozó települések hátráltathatják egymást a műszaki hiánypótlásban.

Bende Róbert Sarkad Város polgármestere:

- Az önerő összege a TSZ-ben is szereplő összeg?
Hivatkozott az önerő alapra, mely kiegészíthetné az önkormányzatokat

Béres Mariann projektmenedzser:

- Válaszolva Bende Róbert polgármester úr kérdésére elmondta, hogy az önerő alap utófinanszírozott, kifizetési kérelem után tudjuk igényelni, tehát arra alapozni jelen pillanatban nem tudunk.
- Az ÁFA kompenzációs kérelmet a DARFÜ részére május 31-éig kellett benyújtani.
- Az ÁFA kompenzációval az önerő összege is növekedhet. Ehhez képviselő testületi döntés szükséges- említette Bende Róbert Sarkad Város polgármestere.



Skultéti Mihány Tótkomlós Város képviselőjében:

- Mi történik, ha egy település esetében több lesz a kivitelezés költsége, mint a költségvetésben rendelkezésre álló forrás?

Béres Mariann projektmenedzser:

- Ezt a kérdést említettük DARFÜ-nek és az IH-nak is. Sajnos erre jelenleg nincs megoldás, ha nem tudunk megegyezni a kivitelezővel, akkor az adott projekt rész nem tud megvalósulni. Azonban ahhoz, hogy tárgyalhassunk az árról és kivitelezési határidőről, el kell jutnunk odáig, ehhez tartanunk kell a határidőket a műszaki hiánypótlással és a közbeszerzésnek eredményesen kell lezajlania.

Perei Annamária Kondoros Nagyközség Önkormányzata, gazdasági osztályvezető:

- Néhány számla önereje kiszámlázásra került, de a települések fele még nem fizette ki a rá eső részt. Természetesen, aki ezt megtette, annak csökken a fizetendő önereje.

3. Szavazások:

I. Dankó Béla polgármester, konzorciumi vezető szavazásra bocsátja a következőt:

- **A Konzorciumi Megállapodást módosítsuk úgy, hogy a polgármestereknek adott esetben faxon is lehessen szavazniuk.** Minden anyagot (határozatot) megküldünk a településeknek, így azokat aláírva faxon is elküldhetnék. Ha a faxos szavazás nem sikeres, úgy marad a személyes megjelenés. **Minden jelenlévő egyöntetűen elfogadta és megszavazta.** A módosítást minden konzorciumi tagnak (képviselő-testületnek) el kell fogadnia, csak ebben az esetben válik érvényessé.

II. Dankó Béla polgármester, konzorciumi vezető szavazásra bocsátja a következőt:

- **A projekt megvalósításának IH által javasolt ütemtervének és az eredményes 1., 2. és 4. részre vonatkozó közbeszerzési szakértő által előkészített dokumentáció elfogadásáról kéri a szavazást.** Ha egy rész ütemezését nem tudjuk tartani, akkor könnyen lehet, hogy az viszi magával a többi is.



Kondoros Nagyközség
Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
TEL: 66/589300, FAX: 66/589302



ÚJ SZÉCHENYI TERV

A projekt ütemtervét és a betartásához szükséges lépések megtételét (műszaki hiánypótlás), valamint a közbeszerzési dokumentációt minden jelenlévő egyöntetűen elfogadta és megszavazta.

III. **Dankó Béla polgármester, konzorciumi vezető** szavazásra bocsátja a következőt:

- Június 18-án levélben minden település megkapja az önerő rá eső részének összegét, valamint a Konzorciumi Megállapodás kiegészítéseként létrejövő Megállapodást a pénzeszköz átadásról, melyet a jelenlévőknek tervezetként kiosztottunk. **Minden jelenlévő egyöntetűen elfogadta és megszavazta, hogy az önerő rá eső részét határidőn belül elutalja az elkülönített bankszámlára.** A pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodást, mely a konzorciumi megállapodás kiegészítése/ melléklete minden konzorciumi tagnak (képviselő-testületnek) el kell fogadnia.

IV. **Dankó Béla polgármester, konzorciumi vezető** szavazásra bocsátja a következőt:

- **Az ÁFA kompenzációval megnövekedett önerő összegét minden jelenlévő egyöntetűen elfogadta és megszavazta.** Az előzetes kalkuláció alapján nagyságrendileg 17 millió Ft többlet önerőt kell a Konzorciumnak vállalnia. A többlet önerő vállalást minden konzorciumi tagnak (képviselő-testületnek) el kell fogadnia külön határozattal és a konzorciumi megállapodásba is be kell építeni.

Ezzel az ülést a Konzorcium vezetője lezárta, a megjelenést megköszönte.

Dankó Béla

Kondoros Nagyközség Polgármestere
Konzorcium vezetője

Béres Marianna

Projektmenedzser
EMÖ Kft.